



□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획							투 자 실 적			
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	2,700				100	2,600					
국비	-										
시비	2,700				100	2,600					
구비	-										
민자	-										

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

**【추진실적】**

- 2012. 2 : 신천대로 진입로 선형개선공사 예산건의(구→시)
- 2014. 5 : 대상사업 선정을 위한 수요조사 실시(대구시)
- 2014. 7 : 제3차 대도시권 교통혼잡도로 대상사업 수요조사서 제출  
(대구시→국토부)
- 2016. 3 : 실시설계용역 착수(대구시)
- 2016. 4 : 제3차 대도시권 교통혼잡도로 대상사업 확정 제외  
(국토부→대구시) ➡ 사업비 전액 시비 투자 추진
- 2016. 10 : 도시계획시설 변경 협의(경찰청, 시관련부서)
- 2017. 4 : 실시설계용역 완료(대구시)
- 2017. 5 : 공사착공
- 2017. 8 : 신천대로 진입로 수목이식 및 암파쇄 방호시설 설치
- 2017. 12 : 신천대로 진출로 암절취 및 파쇄

**【추진상황】**

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
		55%			

**【향후계획】**

- 2018. 4 : 북비산로, 신천대로 진출로 옹벽 등 구조물설치
- 2018. 5 : 아스팔트포장 및 공사 준공