

# 민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

관리번호	1-1
------	-----

공약제목	KTX 서대구 역사 건립		
주관부서	교통과(교통행정담당) 담당자 석경미 ☎663-3013	관련기관 [협조부서]	대구시 도시기반혁신본부 철도시설과
사업기간	2014 ~ 2019	소요예산	57,300백만원 (국14,200, 시43,100)

## 【공약내용】

- 대구광역권 철도와 연계되는 국가사업으로 추진
- KTX 정차와 연계하여 서·남·북 지역 물류교통 중심으로 개발

## 【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요 역사건립, 궤도 및 노반, 광장 및 주차장 건설 등
  - 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
  - 위 치 : 서구 북비산로 55(이현동 271-3번지) 일대 119,699㎡
  - 사업규모 : 역사건립(3,228㎡), 궤도 및 노반, 광장 및 주차장 건설
  - 형 식 : 선상역사(3층) (※ 폭 117m, 길이 48m, 높이 20m)
  - 사 업 비 : 57,300백만원 (국 14,200, 시 43,100)
- 추진목표
  - (임기내) 서대구 고속철도역 건설을 위한 기반 조성 및 공사 착공
  - (임기후) 서대구 고속철도역 건설 공사 준공
- 연차별 추진계획

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
서대구 고속 철도역 건설	타당성조사 용역 비 예산반영	국토부 타당성조사 용역 추진(한국철도시설공단)	협약체결 및 기본설계	실시설계	공사착공	준공

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	57,300			100	5,300	12,630	12,630	26,640	6,828		6,828
국비	14,200				2,500	4,330	4,330	3,040			
시비	43,100			100	2,800	8,300	8,300	23,600	6,828		6,828
구비											
민자											

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

**【추진실적】**

- '14. 9월 : 대구광역시 조직개편에 공항철도 전담담당 신설
- '14. 11월 : 한국철도시설공단 관리비 명목으로 5억원(타당성조사 용역비) 국토교통부 2015년 예산에 반영
- '15. 4~10월 : 국토부 타당성조사 용역 추진
- '15. 12월 : 서대구 고속철도역 건설 추진방안 확정(국토부)
- '16. 3~12월 : 서대구 고속철도역 건설 기본설계 용역 추진(대구시)
- '17. 3월 : 업무협약(대구시↔한국철도시설공단)
- '17. 1~12월 : 실시설계 용역 추진(한국철도시설공단)

**【추진상황】**

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
		30%			

**【향후계획】**

- '18. 5 ~ 6월 : 실시설계 완료
- '18. 6 ~ '19. 12월 : 공사시행
- 2020년 : 개통