

# 민선6기 구청장공약사업 관리카드

<b>관리번호</b>	<b>2-6</b>
-------------	------------

<b>공약제목</b>	<b>행복한 날뫼골 만들기 사업</b>		
<b>주관부서</b>	도시재생과(도시재생담당) 담당자 이용형 ☎663-2814	<b>관련기관 [협조부서]</b>	대구시 도시재창조국 도시재생과
<b>사업기간</b>	2013년 ~ 2018년	<b>소요예산</b>	10,000백만원 (국4872, 시2,436, 구2,692)

## 【공약내용】

행복한 날뫼골 만들기 사업 추진

## 【사업개요 및 투자계획】

사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 위     치 : 비산2·3동 일원
- 사   업   비 : 10,000백만원(국4,872, 시2,436, 구2,692)
- 사업내용
  - 달성토성 둘레길 조성, 달성토성 정비·활용 시범사업,
  - 공방 및 커뮤니티센터 건립
  - 주거환경개선(주택개보수, 가로등, 소공원정비 등)
  - 인동촌시장 활성화(간판정비, 맛향상), 지역문화 활성화

연차별 추진계획

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
달성토성 둘레길 조성	계획수립 및 실시설계		도로·하수도 정비 LED공원등 설치 토성정비·활용 시범사업	서문 안내초소 및 계수기 설치	상징조형물 설치
주거환경개선	주택개보수(지붕 및 담장)				
	실시설계	옛길, 공원 정비 가로등, CCTV	이야기 골목길 조성	주민제안 사업	이야기골목길(2차) 안내간판 설치
공방 및 커뮤니티센터	1호공방 건립	부지확보 1호공방 건립	통합커뮤니티센터 부지확보, 설계	통합커뮤니티센터 건립	달성토성마을 다 락방 운영
인동촌시장 활성화 (간판정비,맛향상)	계획수립	간판정비	간판정비 완료	맛향상 프로그램 가로경관 개선설계	가로경관 개선 사업 시행
지역문화 활성화	선진지 견학	역량강화 프로그램, 골목축제, 선진지견학, 도시학교 등 운영, 골목정원 활성화 등			

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	입기전	입 기 내					입기후	계	입기전	2014.7. ~ 2017.12
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	10,000	1,000	3,203	2,803	847	1,272	875		7,305	1,000	6,305
국비	4,872	450	1,600	1,400	424	635	363		3,756	450	3,306
시비	2,436	225	800	700	212	318	181		1,674	225	1,449
구비	2,692	325	803	703	211	319	331		1,875	325	1,550
민자											

⇒ 입기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비.

### 【추진실적】

- '12. 5. 26 : 행복한 날피골 만들기 사업 국토부 공모사업 선정
- '13. 4. 26 ~ '15. 2. 23 : 기본 및 실시설계 용역
- '14. 7. 30 ~ '14. 12. 18 : 1호 공방 건립
- '14. 10. 23 ~ '14. 12. 31 : 1차 주택개보수(28개소)
- '15. 5. 12 ~ '15. 8. 10 : 2차 주택개보수(19개소)
- '15. 11. 6 ~ '16. 1. 29 : 3차 주택개보수(35개소)
- 주거환경개선사업 추진
  - 행복한 날피골 옛길 정비공사('15. 5월 ~ '15. 9월)
  - 행복한 날피골 환경개선 전기공사('15. 6월 ~ '15. 10월)
  - 행복한 날피골 북편 소공원 정비공사('15. 6월 ~ '15. 10월)
  - 꽃조형 조명등 21개소 설치('15. 7월 ~ '15. 8월)
  - CCTV 12개소 설치('15. 7월 ~ '15. 8월)
  - 북편소공원 통행로 정비공사('15. 11월 ~ '15. 12월)
- 인동춘시장 간판정비사업('15. 9월 ~ '16. 1월)
- 날피골 행복한 이야기 골목길 조성사업('16. 1월 ~ 6월)
- 행복한 날피골 토성둘레길 정비공사('16. 1월 ~ 9월)
- 달성토성 정비·활용 시범사업('15. 7월 ~ '16. 12월)
- 통합커뮤니티센터 부지확보 및 설계용역('15. 9월 ~ '16. 11월)
- 공방활용 체험프로그램 운영('16. 1월 ~ '17. 12월)
  - 골목정원사반, 벽화전문가반, 봉제전문가반, 문화해설사반
- 골목정원 활성화 사업('16. 1월 ~ '17. 12월)
- 공방·커뮤니티센터 건립공사('17. 1월 ~ '17. 9월)
- 주민제안 공모사업 선정 및 시행('17. 6월~12월)

- 골목정원 활성화 사업 설계 및 시행('17. 6월 ~ 12월)
- 달성토성마을 다락방 개소 및 운영('17. 12월 ~)

### 【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
		91%			

### 【문제점 및 대책】

- 공방 및 커뮤니티센터 운영 주민역량 강화 및 프로그램 개발
  - ▣ 마을기업 육성 지원 및 선진지 견학
- 달성토성 서문(탐방로) 설치에 따른 방문객 유입방안 강구 및 지역경제 활성화 방안 마련

### 【향후계획】

- 기반시설사업
  - 2018. 1월 ~ 3월 : 골목정원 활성화, 온실 설치, 주택개보수
  - 2018. 1월 ~ 6월 : 이야기골목길(2차), 우편함, 상징조형물
  - 2018. 4월 ~ 6월 : 인동촌시장 가로경관 개선사업
  - 2018. 7월 ~12월 : 안내사인물 제작설치 등
- 프로그램사업 : 골목정원 투어, 주민역량강화, 마을축제 등
- 마중물 사업 종료 후 지속 가능한 마을만들기
  - 달성토성의 역사적 가치 재조명 및 문화·예술 활동거점 조성
  - 달성토성마을 다락방, 공방, 온실 등 수익창출 모델 제시
  - 생태형 골목길 확대 및 관광자원화
  - 내방객 편의시설 정비 및 골목길 투어 확대
  - 도시재생지원센터 역할강화 및 주민역량강화 프로그램 지속 운영

**【사진자료】**



**1호 공방**



**토성돌레길 황토콘크리트 포장**



**벽화가 그려진 골목길**



**골목 정원 (前 쓰레기 공터)**



**골목정원**



**달성토성 정비(탐방로)**



**토성옹벽 녹화**



**달성토성마을 다락방**