

# 민선6기 구청장공약사업 관리카드

<b>관리번호</b>	<b>3-1</b>
-------------	------------

<b>공약제목</b>	<b>서구종합자원봉사센터 건립</b>		
<b>주관부서</b>	복지정책과(희망복지) 담당자 송명자 ☎663-2512	<b>관련기관</b> [협조부서]	
<b>사업기간</b>	2014년 ~ 2015년	<b>소요예산</b>	700백만원(시비)

## 【공약내용】

- 서구종합자원봉사센터 건립

## 【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요
- 사업기간 : 2014년 ~ 2015년
  - 위    치 : 서구 국채보상로 399(비산동), 대지799㎡, 건물591㎡
  - 사   업   비 : 700백만원(시비)
  - 사업내용
    - 구)상수도서부사업소 건물을 서구종합자원봉사센터로 사용

- 연차별 추진계획

구   분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
자원봉사센터건립	기본계획수립 및 실시설계	리모델링공사 시행 및 개소	-	-	-

- 투자계획

(단위:백만원)

구분	투   자   계   획								투   자   실   적		
	계	임기전	임   기   내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	700		24	676				615		615	
국비											
시비	700		24	676				615		615	
구비											
민자											

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

## 【추진실적】

- '14. 7월 시장·구청장·군수 정책협의회 건의
- '14. 9월 상수도사업본부 건물 임대 협조 공문 발송
- '14. 10월 서구종합자원봉사센터 건립 기본계획 수립
- '14. 10월 리모델링 사업비 예산 확보(특별교부금)
- '14. 11월 서구종합자원봉사센터 실시 설계 용역
- '15. 2~5월 리모델링 공사 (2015. 5. 13준공)
- '15. 6. 3 서구종합자원봉사센터 개소

## 【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

### 사진 자료



구)상수도 서부사업소 전경



서구종합자원봉사센터