

민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

관리번호	3-5
-------------	------------

공약제목	제2노인복지관 건립		
주관부서	사회복지과 (노인복지담당) 담당자 김동환 ☎663-2532	관련기관 [협조부서]	
사업기간	2009년 ~ 2017년	소요예산	3,000백만원(전액 구비)

【공약내용】

제2노인복지관 건립

【사업개요 및 투자계획】

사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 위 치 : 내당동 354-7번지
- 사 업 비 : 3,000백만원 (전액 구비)
- 사업내용 : 부지 728㎡, 연면적 999㎡(지상 4층, 1층 필로티)

연차별 추진계획

구분 (확인지표)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
복지관 건립	· 건축비 확보	· 건축비 확보	· 건립변경계획수립 · 건축설계용역/착공	· 준공	· 개관

투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	입기전	입 기 내					입기후	계	입기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	3,000				2,700	300		2,723		2,723	
국비											
시비											
구비	3,000				2,700	300		2,723		2,723	
민자											

⇒ 입기적 사업비는 2014. 7월 이전 사업비,

【추진실적】

- '09. 3월 노인복지관 건립계획 수립
- '09. 10월 지방재정투·융자 심사 승인(구 자체)
- '09. 10월 2010년도 노인복지관 신축지원대상 선정(보건복지부)
- '12. 4월 부지매입 및 등기완료
- '13. 7월 설계용역비 200백만원 예산 확보(시 특별교부금)
- '14. 7월 ~ '15. 12월 건립재원 마련 및 변경 대상부지 검토
- '15. 12월 계획 변경을 위한 전체 의원간담회 개최
- '16. 4월 건립변경 계획 수립 및 시 승인, 재정투·융자 심사
- '16. 5월 건축설계 공모, 공유재산관리계획 변경 및 의회 의결
- '16. 11월 설계용역 및 일상감사 완료
- '16. 12월 공사입찰 및 착공
- '17. 10월 공사 준공
- '17. 11월 위·수탁계약체결(함께하는 마음재단)

【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

【사진자료】



내당노인복지관 전경

