

민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

관리번호	3-7
-------------	------------

공약제목	염색산단 보건센터 건립		
주관부서	보건과 (보건행정담당) 담당자 황봉하 ☎3112	관련기관 (협조부서)	대구시 보건복지국 보건건강과, 대구시 도시재창조국 도시재생과, 서구청 건축주택과
사업기간	2015 ~ 2018	소요예산	7,300백만원 (국1,500 시2,100 구3,700)

【공약내용】

- 주민밀착 보건의료서비스 확대(비산·원대지역 보건센터 건립)
 - 통합건강증진 및 의료서비스 확대
 - 지역특성을 감안한 염색산단 근로자 및 취약계층 건강관리기회 확대
 - 주거밀집형 노후지역 저소득층 및 노령인구, 다문화가정 건강관리

【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
 - 위 치 : 서구 서대구로 330(비산7동 1316)
 - 규 모 : 대지 645.6㎡ / 연면적 2,205.1㎡(지하1층, 지상6층)
 - 지하 1층 : 기계실, 전기실
 - 지상 1층 : A/V, 계단, 필로티 주차장
 - 지상 2~4층 : 보건센터 설치 운영
 - 지상 5~6층 : 서구건강지원 및 다문화가족지원센터 등 운영(市 주관)
 - 사 업 비 : 7,300백만원 (국비 1,500 시비 2,100, 구비 3,700)
 - 주요사업
 - 금연, 절주, 영양 등 통합건강증진사업, 건강상담실 및 건강체험관 운영
 - 독거노인, 다문화가정, 외국인, 사업장 근로자 등 취약계층 건강관리 등
 - 운영인력 : 14명(직원 4, 비상근직원 1, 무기계약 1, 기간제 6, 사회복지무요원 2)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	입기전	입 기 내					입기후	계	입기전	2014. 7. ~ 2017. 12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	7,300	-	-	1,300	3,000	3,000	-	-	6,389	-	6,389
국비	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	1,247	-	1,247
시비	2,100	-	-	600	-	1,500	-	-	1,848	-	1,848
구비	3,700	-	-	700	3,000	-	-	-	3,294	-	3,294
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⇒ 입기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

【추진실적】

- '14. 11월 염색산단 보건센터 건립 계획 수립
- '14. 11월 건립예정지 매수신청(소유자 : 기획재정부)
- '15. 5월 국유재산 매매계약 및 부지 매입, 등기완료
- '15. 6월 건축 설계공모 공고
- '15. 9월 대구광역시 투자심사 재심의 의뢰
- '15. 12월 공유재산 관리계획 의결
- '15. 12월 염색산단 보건센터·행복나눔발전소 건립 설계용역계약
- '16. 2월 설계용역 완료
- '16. 10월 건축, 전기, 통신, 소방 계약체결 및 공사 착공
- '17. 12월 건물 준공

【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

【사진자료】



염색산단 보건센터 사진



염색산단 보건센터 건립위치