

민선6기 구청장공약사업 관리카드

관리번호	4-1
-------------	------------

공약제목	비산동 도서관 건립		
주관부서	기획예산실 (평생교육담당) 담당자 전하영 ☎663-2143	관련기관 [협조부서]	
사업기간	2014. 12월 ~ 2016. 6월	소요예산	2,123백만원 (국649, 시987, 구487)

【공약내용】

- 비산동 도서관 건립

【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요
 - 사업기간 : 2014. 12월 ~ 2016. 6월
 - 위 치 : 비산동 200-8번지
 - 사 업 비 : 2,123백만원 (국649, 시987, 구487)
 - 사업내용
 - 대지면적 : 444㎡(연면적 488.92㎡)
 - 규 모 : 지상3층

- 연차별 추진계획

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
비산동 도서관 건립	건축설계 공모	착공	준공 및 개관		

- 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획							투 자 실 적			
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	2,123	500		514	1,109			1,865	500	1,365	
국비	649			205	444			546		546	
시비	987	500		155	332			909	500	409	
구비	487			154	333			410		410	
민자											

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비.

【추진실적】

- 비산동 도서관 부지 매입 : 2013. 12월 완료
- 건립계획 실행 : 2014. 7. 21.
- 설계공모 계획 수립 : 2014. 11. 28.
- 비산동 도서관 건축 설계 공모 실시 : 2014. 12월 ~ 2015. 2월
- 설계공모에 의한 당선작 선정 : 2015. 2. 16.
- 설계용역 계약 체결 : 2015. 2. 24.
- 건축공사 착공 : 2015. 8. 24.
- 건축공사 준공 : 2016. 5. 12.
- 개관 : 2016. 6. 29.

【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

【향후계획】

- 도서관의 원활한 운영을 위한 보충 인력확보
- 도서 추가 구입을 통한 다양한 도서 비치
- 프로그램 운영을 통한 양질의 문화혜택 제공

【사진자료】

