

민선6기 구청장공약사업 관리카드

관리번호	2-9-①
-------------	--------------

공약제목	밝고 깨끗한 서구 만들기 프로젝트 추진 ① 스토리가 있는 명소조성(북비산네거리 명품 가로공원)		
주관부서	도시재생과 (공원녹지담당) 담당자 윤대모 ☎663-2854	관련기관 (협조부서)	대구광역시 공원녹지과
사업기간	2013~2015	소요예산	1,550백만원(시비 900, 특별교부금 650)

【공약내용】

- 스토리가 있는 거리 조성, 서구의 명소, 포토존, 스토리 거리 구성

【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요
 - 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
 - 위 치 : 북비산네거리
 - 사 업 비 : 1,550백만원(시 900, 특별교부금 650)
 - 사업내용
 - 명품가로공원 조성
 - 스토리가 있는 거리 명소 조성

- 연차별 추진계획

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
북비산네거리 명품 가로공원 조성	사업착공	사업준공			

- 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획							투 자 실 적			
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	1,550	75	64	1,411				1,380	75	1,305	
국비											
시비	900			900				900		900	
구비	650	75	64	511				480	75	405	
민자											

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

【추진실적】

- '13. 6월 ~ 7월 디자인 등 설계공모
- '13. 10월 ~ '14. 2월 기본설계 용역시행
- '14. 3월 ~ 4월 대구시 경관심의
- '14. 5월 ~ 10월 실시설계 용역시행
- '14. 10월 계약심사 및 일상감사(대구시)
- '14. 12. 15. 착공
- '15. 04. 27. 준공

【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

