

민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

관리번호	3-4
-------------	------------

공약제목	육아종합지원센터 건립		
주관부서	사회복지과 (아동보육담당) 담당자 안현희 ☎2682	관련기관 [협조부서]	대구시 복지생활국 사회복지과
사업기간	2013 ~ 2015	소요예산	5,889백만원(국1,745, 시4,122, 구22)

【공약내용】

- 어린이집 및 보육관련시설의 보육·육아기능을 보완할 수 있는 지역사회 중심의 육아종합지원 전문기관 건립

【사업개요 및 투자계획】

- 사업개요
- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
 - 위 치 : 달구벌대로371길 30(내당동)
 - 사 업 비 : 5,889백만원 (국1,745, 시4,122, 구22)
 - 사업내용 : 부지 2,443㎡, 연면적 2,143㎡
- 연차별 추진계획

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
추진 계획	공사	준공 및 개소			

- 투자계획 (단위:백만원)

구분	투 자 계 획							투 자 실 적			
	계	입기전	입 기 내					입기후	계	입기전	2014.7. ~ 2017.12
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	5,889	3,800	1,500	589				5,869	3,800	2,069	
국비	1,745	1,000	570	175				1,745	1,000	745	
시비	4,122	2,800	910	412				4,122	2,800	1,322	
구비	22		20	2				2		2	
민자											

⇒ 입기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

【추진실적】

- 건물 및 부지 매입 : 3,800백만원(2013.1 ~ 2013.8)
- 리모델링 공사 : 1,000백만원(2014. 5 ~ 2015. 2)
- 체험실 공사 : 1,000백만원(2014. 7 ~ 2015. 2)
- 시간제보육실 운영 : 89백만원(2014. 12. 15)

【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
○					

【사진자료】



대구광역시 육아종합지원센터 전경