10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
비산7동 행정복지센터 건립	4,054	-	-	198	3,856	2023	2020	5
내당·평리권역 공공도서관 건립	5,490	0	1,720	3,370	400	2023	2020	17

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	비산7동 행정복지센터 신축	담당자	총무과 이홍기(☎663-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동청사가 노후되고 협소하여 주민 이용이 불편한 청사를 신축하여 주민에게 다양한 행정서비스와 문화여가, 공유공간을 제공함으로써 행복 공동체의 기반을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9월 ~ 2023. 4월

○ 위 치 : 대구광역시 서구 염색공단로5길 4(비산동)

○ 규 모 : 지하1층 ~ 지상3층, 대지면적 486㎡ / 연면적 990㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,054백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,054	-	-	198	3,856
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투·융자 심사 완료

○ 공유재산관리계획 심의 및 구의회 승인

○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의

□ 향후계획

○ 건축설계공모 및 실시설계 : 2021. 6월 ~ 2022. 1월

○ 공사시행 : 2022. 4월

사업명	내당・평리권역 공공도서관 건립	담당자	평생교육과 박세령(☎663-2143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 주민의 요구에 따라 문화 인프라가 부족한 내당·평리권역 주민을 위한 공공도서관을 건립하여 지역 균형발전을 도모하고 교육, 문화, 여가를 즐길 수 있는 서비스를 제공하여 주민복리 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7월 ~ 2023. 8월

○ 위 치 : 대구광역시 서구 평리로73길 37 (평리동)

○ 규 모 : 지상3층, 연면적 850㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,490		1,720	3,370	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

○ 부지매입 및 소유권 이전 : 2020. 9월 ~ 12월

□ 향후계획

○ 건축설계 공모 및 용역 시행 : 2021. 7월 ~ 2022. 2월

○ 공사착공 : 2022. 5월

○ 공사준공 : 2023. 7월

10-2. 지방채 발행사업

- 우리 구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

- 우리 구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.